

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet vedrører klimasikring og tilbageholdelse af vand. Regnvandet der falder på selve Solbjerg Parkkirkegård skal håndteres i den vestlige ende af kirkegården og skal håndteres på terræn. Under eksisterende og nedlagte stier i den vestlige ende af kirkegården vil der blive gravet kassetter ned til forsinkelse af regnvand fra Den Grønne Sti og Kongekvarteret, vandet fra kassetter skal udledes til eksisterende hovedkloak i Roskildevej. Kassetterne er et lukket system og vejvandet kan derfor ikke nedsive, men bliver forsinket inden det udledes til eksisterende hovedkloak. Separat er der vedlagt • Projektbeskrivelse • Fredningsforslag for Solbjerg Parkkirkegård • Flagermusnotat
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg Dorthe Holberg Stender dost06@frederiksberg.dk 28 98 42 34
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Artelia A/S Buddingevej 272 2860 Søborg Mikkel Gammelgaard mga@arteliagroup.dk 25 40 01 40
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Solbjerg Parkkirkegård, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg Matr.nr. 28a, Frederiksberg
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Frederiksberg Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	 Signaturforklaring  Projektområde, Solbjerg Parkkirkegård Skærmkort - dæmpet 0 1 2 km			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:1:5.000  Signaturforklaring  Projektområde, Solbjerg Parkkirkegård Skærmkort - dæmpet 0 100 200 m			
Forholdet til VVM-reglerne	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="584 1240 616 1274">Ja</td><td data-bbox="616 1240 655 1274">Nej</td><td data-bbox="655 1240 1412 1274"></td></tr> </table>	Ja	Nej	
Ja	Nej			
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="584 1274 616 1364"></td><td data-bbox="616 1274 655 1364">x</td><td data-bbox="655 1274 1412 1364">Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</td></tr> </table>		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="584 1364 616 1532">x</td><td data-bbox="616 1364 655 1532"></td><td data-bbox="655 1364 1412 1532"> Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10) b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg. g) "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."</td></tr> </table>	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10) b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg. g) "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."
x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10) b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg. g) "Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."		
Projektets karakteristika	Tekst			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Matr.nr. 28a, Frederiksberg. Frederiksberg Kommune er ejer af matriklen			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der sker ingen ændring med befæstelsesgraden på Solbjerg Parkkirkegård i dette projekt. De stier der graves op reableres som eksisterende. Der udføres en ny sti på området, forventes ikke at have indflydelse på befæstelsesgraden, da stierne anlægges i grus.			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektets overfladeareal er ca. 25.000 m², projektets forudsættes at opsamle i alt 7000 m³ regnvand.			

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen grundvandssænkning 25.000 m² Ingen Ingen Der foretages ingen nedrivning af bygningsmasse i forbindelse med projektet.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Grus: ca. 2.735 m³ Vandmængder: Ingen Jord: ca. 10.500 m³. Jorden er blevet forklassificeret og vil blive analyseret per 30 tons og kørt til godkendt modtager efter gældende lovgivning. Der vil blive ansøgt om tilladelse efter §19 til genindbyggelse af jorden. Ingen. Evt. spildevand fra mandskabsskure håndteres i separat tank og bortkøres efter end projekt. Udledning af spildevand: Ingen Regnvand ved nedsivning og diffus afledning som for nuværende. Anlægsperioden er for nuværende sat fra den 25. august 2025 til den 16. august 2027. Bortkørsel af jord vil ske over en 2-årig periode. Ruten for jordtransport aftales med vejmyndigheden med henblik på at minimere gene.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 l/s m³/år 0 l/s m³/år Regnvand forsinkes i underjordiske kassetter inden det udledes til eksisterende hovedkloak.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. - Miljøstyrelses "Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter" af 14. december 2017 - Frederiksberg Kommunes "Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder" Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Alt bygge- og anlægsarbejde vil foregå på hverdage mellem kl. 7-18.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der vil være risiko for mindre støvgener i forbindelse med håndtering af grus og jordmaterialer samt fra grave og anlægsarbejdet. Såfremt det bliver nødvendigt nedvandes der for at reducere de lokale gener i overensstemmelse med "Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder"
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vil i anlægsperioden være behov for etablering af orienteringslys på byggepladsen af hensyn til arbejdssikkerheden.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet er i overensstemmelse med den godkendte udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård og holder sig inden for de fastlagte rammer i fredningsforslagets

			afsnit om klimatilpasning; se vedlagte fil, side 14-15. Fredningsforslaget er sendt til behandling i fredningsnævnet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er 475 meter fra afgræsning af projektområdet til nærmeste §3 beskyttede naturtype, der udgøres af en sø i Frederiksberg have, på den anden side af Søndre Fasanvej. Ifølge arealinformation (https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er i forbindelse med en forundersøgelse for bilag IV-arter inden for projektområdet ikke registreret nogen bilag IV-arter. I projektområdet er der flere bevaringsværdige træer. Projektforslaget tager hensyn til de bevaringsværdige træer ved at begrænse alt arbejde i træernes drypzone. I projektet skal 122 træer fældes. I henhold til Frederiksberg Kommunes flagermusenotat er der ikke forekomst af flagermus. Fældning af træer er kun tilladt i september. På kirkegården genplantes 157 nye træer.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			0-3 meter. Vest for projektområdet er det fredede område "Haveforeningen Dalgas" hvorpå "den grønne sti" har forløb. Fredning har reg. nr. 07941.00 Ifølge arealinformation (https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 4 km til nærmeste Natura 2000 område nr. 143 bestående af Habitatområde nr. 127 "Vestamager og havet syd for" og Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 "Vestamager og havet syd for". Ifølge arealinformation (https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Arealet er udpeget som regional grundvandsforekomst med en samlet tilstand klassificeret som "ringe". Det kan udelukkes at projektet ang. håndtering af overfladevand vil påvirke den regionale grundvandsforekomst. Der sker ikke fysiske ændringer af vandområder.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x		Projektet er delvist "område med særlige drikkevandsinteresser" i den nordlige del og "område med drikkevandsinteresser" i den sydlige del. Projekter forventes at have ingen negativ påvirkning på grundvandet, da vandet håndteres i et lukket system bestående af lukkede kassetter, inden det ledes til hovedkloakken. Ifølge arealinformation (https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Hele projektområdet er kortlagt på V1. Ifølge arealinformation https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/) I de følgende projektfaser bliver forureningen undersøges nærmere.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Området er ikke en del af et udpeget område, men projektet vil forbygge et område der ligger nedstrøms mod vest. Dette indarbejdes i projekteringen af LAR anlæg.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne	x		Der er to andre (Den Grønne Sti og Søndrefasanvej 26) LAR-projekter i området. Den Grønne Sti er under projektering, hvor Søndrefasanvej 26 er sat til udførelse i efteråret 2025. Det forventes, at projekterne tilsammen vil bidrage positivt til klimatilpasningen af Frederiksberg, herunder begrænse oversvømmelser i områderne nedstrøms. Projekterne forventes ikke at medføre en øget negativ påvirkning af miljøet.

medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der har ikke været behov for at foretage særlige tilpasninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

